

FICHA START UP

1ª Via Cliente

KOMEKO

V. 221009

Atenção para aparelhos Multi-Split preencher uma ficha para cada evaporadora

DATA:

EMPRESA INSTALADORA: _____

RESP. PELA INSTALAÇÃO: _____

DADOS DO CLIENTE

Assinatura do Técnico instalador

NOME: _____

ENDEREÇO: _____ COMPL: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ FONE: _____

DADOS DA COMPRA

NOME DA LOJA: _____ DATA: _____

N. FISCAL Nº: _____

DADOS DO APARELHO

MODELO DO APARELHO: _____

Nº SÉRIE EVAP: _____ Nº SÉRIE COND.: _____

DADOS DA INSTALAÇÃO

DESNÍVEL ENTRE EVAPxCOND (m): _____ FOI FEITO SIFÃO? _____ Nº SIFÃO _____

CONDENSADORA ESTÁ ACIMA DA EVAPORADORA? **SIM: () NÃO: () MESMO NÍVEL: ()**

DIÂMETRO LINHA SUÇÃO (pol): _____ DIÂMETRO LINHA LÍQUIDO (pol): _____

COMPRIMENTO LINHA FRIGORÍGENA (m): _____ Nº CURVAS 90º: _____ Nº CURVAS 45º: _____

FOI ADICIONADO REFRIGERANTE? **SIM () NÃO ()**

FOI RETIRADO REFRIGERANTE? **SIM () NÃO ()**

DESIDRATAÇÃO DA LINHA FRIGORÍGENA

VALOR DO VÁCUO OBTIDO (Microns): _____ TEMPO PARA OBTENÇÃO DO VÁCUO(mim): _____

DADOS RELATIVOS A ELETRICIDADE

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA REALIZADA PELA **EVAP: () COND: ()**

FIOS DE ALIMENTAÇÃO: () mm² FIOS INTERLIGAÇÃO ENTRE EVAP e COND: () mm²

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM FUNCIONAMENTO (V): _____ DISJUNTOR (A): _____

CORRENTE DE OPERAÇÃO (A): _____ ATERRAMENTO: **SIM () NÃO ()**

TEMPERATURAS

DO AMBIENTE INTERNO (°C): _____ EXTERNA (°C): _____

DE INSUFLAMENTO (°C): _____ DE RETORNO (°C): _____

SUPERAQUECIMENTO (SA)

SA = Tsucção - (Tevaporação) = _____ = _____ PRESSÃO DE SUÇÃO (PSI) = _____

OBSERVAÇÕES: _____
